



Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Sistema de Salud

Ficha de Proyectos en Ejecución

I. Nombre del Proyecto:

REFORMA SECTOR SALUD, PRIORIDAD 1: Construcción y Equipamiento de dos hospitales de 50 camas en Higüey y Monte Cristi y otro de 100 camas en Sosua.

II. Institución Responsable:

International Business and Trade, L. I. C. (IBT) (CARIMEX)

III. Descripción del Proyecto

Satisfacer necesidad de atención de servicios médicos en las poblaciones: Higüey, Montecristi, Sosua, Puerto Plata, a través de la construcción de tres hospitales de segundo nivel.

IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

| Componente / Actividad* | Ud | Cant | Costos Unitarios | Costo Total | Programa Física 2009/ Trimestre | | | |
|----------------------------|----|------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| Proyecto | | | | | | | | |
| Proyecto y Ejecución | pa | 1 | | 675,000.00 € | 100% | | | |
| Construcción | | | | | | | | |
| Mov. de tierras | pa | 1 | | 270,000.00 € | 38% | 17% | | |
| Cimentación | pa | 1 | | 420,000.00 € | 15% | 38% | | |
| Saneamiento | pa | 1 | | 187,500.00 € | | 53% | | |
| Estructuras | pa | 1 | | 930,000.00 € | | 53% | | |
| Cubiertas | pa | 1 | | 360,000.00 € | | 53% | | |
| Albañilería | pa | 1 | | 735,000.00 € | | 17% | 34% | 3% |
| Carpintería de madera | pa | 1 | | 375,000.00 € | | 11% | 42% | |
| Carpintería metálica | pa | 1 | | 450,000.00 € | | 9% | 44% | |
| Aire acondicionado | pa | 1 | | 667,500.00 € | | | 32% | 22% |
| Electricidad | pa | 1 | | 990,000.00 € | | 12% | 31% | 9% |
| Fontanería | pa | 1 | | 397,500.00 € | | 9% | 31% | 13% |
| Contra incendio | pa | 1 | | 225,000.00 € | | 3% | 42% | 8% |
| Pintura | pa | 1 | | 465,000.00 € | | | 31% | 21% |
| Urbanización | pa | 1 | | 195,000.00 € | | 2% | 31% | 20% |
| Equipamiento | | | | | | | | |
| Equipamiento | pa | 1 | | 7,657,500.00 € | | | 21% | 32% |

Programación Financiera

| Componente | Programación Financiera / Trimestre | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | TOTAL |
| Proyecto | € 675,000.0 | | | | € 675,000.0 |
| Proyecto y Ejecucion | € 675,000.0 | | | | € 675,000.0 |
| Construccion | € 166,857.1 | € 1,372,814.3 | € 1,549,583.3 | € 467,745.2 | € 3,557,000.0 |
| Mov. de tierras | € 102,857.1 | € 47,142.9 | | | € 150,000.0 |
| Cimentacion | € 64,000.0 | € 160,000.0 | | | € 224,000.0 |
| Saneamiento | | € 100,000.0 | | | € 100,000.0 |
| Estructuras | | € 497,000.0 | | | € 497,000.0 |
| Cubiertas | | € 192,000.0 | | | € 192,000.0 |
| Albañileria | | € 123,200.0 | € 246,400.0 | € 22,400.0 | € 392,000.0 |
| Carpinteria de madera | | € 42,642.9 | € 156,357.1 | | € 199,000.0 |
| Carpinteria metalica | | € 40,971.4 | € 198,028.6 | | € 239,000.0 |
| Aire acondicionado | | | € 211,904.8 | € 144,095.2 | € 356,000.0 |
| Electricidad | | € 122,107.1 | € 309,964.3 | € 93,928.6 | € 526,000.0 |
| Fontaneria | | € 35,964.3 | € 124,928.6 | € 51,107.1 | € 212,000.0 |
| Contra incendios | | € 7,142.9 | € 94,285.7 | € 18,571.4 | € 120,000.0 |
| Pintura | | | € 146,428.6 | € 99,571.4 | € 246,000.0 |
| Urbanizacion | | € 4,642.9 | € 61,285.7 | € 38,071.4 | € 104,000.0 |
| Equipamiento | | | € 1,607,340.7 | € 2,455,659.3 | € 4,063,000.0 |
| Equipamiento | | | € 1,607,340.7 | € 2,455,659.3 | € 4,063,000.0 |